
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：标准化考点高清建设经费

项目单位：郑州市第九中学

主管部门：业务处室

2026 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年新高考考务经费及标准化考点高清建设经费资金

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	57.87	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	57.87	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	绩效管理良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

实施标准化考点高清建设项目，按规定程序进行招标，设备购置安装验收合格后，完成支付。

2.项目年度绩效目标完成情况

实施标准化考点高清建设项目，按规定程序进行招标，设备购置安装验收合格后，完成支付。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：标准化考点高清建设经费绩效自我评价结果为：总得分 80 分，属于“良”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

改造考场数量；验收合格率；资金支付及时性；满足标准化考点建设需要；

2. 没有完成绩效目标的指标

项目支付比例；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金不能按时下达，项目已验收完工，但是未能支付。

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2. 对预算安排及执行情况的建议

无

3. 对资金管理的建议

无

4. 对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目支付比例	≥95%	0%	10	0	项目验收完工，资金未下达，没有完成支付
产出指标	数量指标	改造考场数量	=47个	47个	10	10	
	质量指标	验收合格率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	满足标准化考点建设需要	满足	100%	30	30	
